



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)


งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. แผนงาน/โครงการ และผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒,๗๕๔,๖๑๕ บาท แบ่งเป็นงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียด ปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑



ใน รอบ ๖ เดือน ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม มีผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานในภาพรวม ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๐๖ โครงการ ดังรายละเอียด ปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒ - แผนภูมิที่ ๓



	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณที่ได้	๓๗๐,๐๐๐	๑๔,๓๐๕,๖๑๕	๘,๐๔๓,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	
ผลการใช้จ่าย	๓๓๔,๙๘๐	๔,๘๙๕,๓๒๐.๑๘	๖๗๓,๕๐๐	๐	
คงเหลือ	๓๕,๐๒๐	๙,๔๑๐,๒๙๔.๘๒	๗,๓๖๙,๕๐๐	๓๖,๐๐๐	

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการที่ติดตาม		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	โครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ ทั้งหมดรวม			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๖	๒.๘๓	๓	-	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต ประชาชน	๔๙	๓.๗๗	๔	๑๑	๓๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ	๔๘	๗.๕๔	๘	-	๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม	๓	๐.๐๐	-	-	๓
รวมทั้งสิ้น	๑๐๖	๑๔.๑๕	๑๕	๑๑	๘๐

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ ด้านบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ	๒๕๐,๐๐๐ (+๕๐,๐๐๐)	๓๐๐,๐๐๐	-	✓			ต.ค. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
๒	สร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	มี.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๓	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	มี.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๔	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ต.ค. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
๕	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบต.บัวงาม	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๘๐	๒๐	✓			ธ.ค. ๖๗ ถึง ก.พ. ๖๘
๖	โครงการบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			✓	มี.ค. ๖๘ ถึง ก.ค. ๖๘
	รวม	๓๗๐,๐๐๐	๓๓๔,๙๘๐	๓๕,๐๒๐				

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๑ ด้านบริการชุมชนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒.๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๑	โครงการเดินรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด	๐ (+๕,๐๐๐)	-	๕,๐๐๐			✓	มี.ย. ๖๘
๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓	มี.ค. ๖๘ ถึง ก.ค. ๖๘
๓	อุดหนุนค่าใช้จ่ายของศูนย์ต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดอำเภอดેชอุดม	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ ถึง พ.ค. ๖๘
	รวม	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒.๑.๒ แผนงานการศึกษา								
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	✓			ม.ค. ๖๘
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน)	๒๘๕,๙๔๐	๑๙๑,๒๘๔	๙๔,๖๕๖		✓		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	๑,๒๗๘,๙๐๐	๔๒๑,๒๐๐	๘๕๗,๗๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารเสริม นม)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๒๑,๐๒๐.๑๘	๕๗๘,๙๗๙.๘๒		✓		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า อุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๗๑,๗๗๕	-	๗๑,๗๗๕			✓	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาเลิง	๓๕๑,๐๐๐	๑๔๕,๙๐๐	๒๐๕,๒๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนแฝก	๓๕๑,๐๐๐	๑๕๓,๙๐๐	๑๙๗,๑๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบัวทอง	๒๕๒,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี	๓๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๒๐๐	๑๙๙,๘๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
๑๐	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา	๕๑๓,๐๐๐	๒๓๗,๖๐๐	๒๗๕,๔๐๐		✓		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
	รวม	๔,๔๙๔,๖๑๕	๑,๘๕๒,๑๐๔.๑๘	๒,๖๔๒,๖๑๐.๘๒				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒.๑.๓ แผนงานสาธารณสุข								
๑	การขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๕,๐๐๐	-	๕๕,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ ถึง พ.ค. ๖๘
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
๓	ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคติดต่อ ต่างๆ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	ก.พ. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านบัวงาม	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง สนม	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านบัวงาม	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง แวง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านโนนแฝก	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านนาเลิง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๑๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านดอนชี นอก	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๑๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎร์ สามัคคี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๑๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านบัวทอง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๑๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกพัฒนา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๑๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านอุดมชาติ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๑๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองสนม	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒.๑.๓ แผนงานสาธารณสุข								
๑๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านบัวงาม	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๑๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านบัวงาม	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๑๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนชีโน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
	รวม	๓๗๕,๐๐๐	-	๓๗๕,๐๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒.๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน								
๑	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานไฟฟ้าถนน)	๔๐,๐๐๐ (+๔๐,๐๐๐)	๗๙,๙๙๖	๔	✓			ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
๒	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖	๑๖๘,๐๐๐	-	๑๖๘,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
๓	ปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสาย บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖	๓๒,๐๐๐	-	๓๒,๐๐๐			✓	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
๔	ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๒	๗๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๗๐,๐๐๐			✓	ก.พ. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
๕	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านดอนชีนอก หมู่ที่ ๗	๖๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๖๐,๐๐๐			✓	ก.พ. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘
	รวม	๔๑๐,๐๐๐	๗๙,๙๙๖	๓๓๐,๐๐๔				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒.๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์								
๑	พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้ น้อย	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๒	อบต.บัวงาม ร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐ (+๕,๐๐๐)	-	๒๐,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๘ ถึง เม.ย.๖๘
๓	อบต.บัวงาม ร่วมใจ ห่วงใยผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
	รวม	๔๐,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒.๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดปราศจากขยะ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๓	โครงการอุปถัมภ์เมืองสะอาด (Big Cleaning Day)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
	รวม	๔๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒.๑.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน ด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐ (+๓๐,๐๐๐)	๗๘,๓๒๐	๑,๖๘๐	✓			ม.ค.๖๘ ถึง มี.ค.๖๘
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ระดับอำเภอ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	พ.ย.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘
๓	อุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเดชอุดม	๕๕,๐๐๐	-	๕๕,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๘ ถึง พ.ค.๖๘
	รวม	๑๑๕,๐๐๐	๗๘,๓๒๐	๖๖,๖๘๐				

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๒ ด้านการดำเนินงานอื่นๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒.๑.๘ แผนงานงบกลาง								
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๙๐๐,๐๐๐	๒,๒๒๙,๑๐๐	๔,๖๗๐,๙๐๐		✓		ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๗๐๐,๐๐๐	๕๔๘,๘๐๐	๑,๑๕๑,๒๐๐		✓		ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๕๔,๐๐๐		✓		ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ ถึง ธ.ค.๖๗
	รวม	๘,๗๖๑,๐๐๐	๒,๘๘๔,๙๐๐	๕,๘๗๖,๑๐๐				

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ

๓.๑ ด้านการเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑ สายเทศบาล บัวงาม - บ้านโคกพัฒนา	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๒ ซอยโชติช่วง	๐ (+๒๐๐,๐๐๐)	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ธ.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ สายซอยโรงน้ำ	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ

๓.๑ ด้านการเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชีนอก หมู่ที่ ๗ สายทางเข้าสำนักสงฆ์	๑๑๑,๐๐๐	-	๑๑๑,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชีนอก หมู่ที่ ๗ สายข้างวัดบ้านดอนชีนอก	๘๙,๐๐๐	-	๘๙,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘ สายบ้าน ราษฎร์สามัคคีไปบ้านโนนแฝก	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ สายขอยรับซื้อ ของเก่าไปบ้านพ่อใหญ่สิงห์ ขอสุข	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคก พัฒนา - บ้านบัวงาม ม.๑	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒ สายวัดป่าอุดมชาติไปบ้านหนองสนม	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๑๓ สายขอยนาคำ	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๑๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านบัว งาม หมู่ ๑๔ ไปบ้านนาเลิง หมู่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สายมดต๋มณีวงศ์	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖ สายหน้าวัดดอนชีปทุมมาวาส	๐ (+๒๐๐,๐๐๐)	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๑๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓ สายซอยฝายน้ำล้นห้วยบัวใต้	๑๐๐,๐๐๐ (+๕๐,๐๐๐)	-	๑๕๐,๐๐๐			✓	ธ.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๑๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓ สายซอย ส.ก.	๑๐๐,๐๐๐ (-๕๐,๐๐๐)	-	๕๐,๐๐๐			✓	ธ.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑ สายเทศบาลบัว งามไปบ้านโคกพัฒนา	๓๔๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๓๔๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองสนม หมู่ที่ ๒ สายซอยโชติช่วง	๒๗๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๒๗๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓ สายบ้านบัวงาม ไปบ้านราษฎร์สามัคคี	๓๖๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๓๖๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๒๐	ติดตั้งแผงพลังงานโซลาร์เซลล์ระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๒๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแฝก-หนองแวง บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕	๘๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๘๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๒๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๑๕๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖ สายรอบหมู่บ้าน ไปดอนปู่ตา	๒๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๒๔	ติดตั้งแผงพลังงานโซลาร์เซลล์ระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชีนอก หมู่ที่ ๗ สายซอยวัด ป่ามีไชยา	๒๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๒๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ ร้านรับซื้อของ เก่าถึงหน้าโรงเรียน	๒๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๒๗	วางท่อระบายน้ำ บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ ข้ามทางสายเส้นใต้หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๒๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายบ้าน โคกพัฒนาไปบ้านหมากมลาย	๓๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๓๐๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช่วง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๘๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๘๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน อุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒ สายซอยวัดป่า อุดมชาติไปบ้านหนองสนม	๓๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๓๐๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๑๓ สายซอยป่า ไร่	๒๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๓๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านบัวงาม หมู่ ๑๔ ไปบ้านนาเลิง หมู่ ๖	๓๔๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๓๔๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สายซอยมาตร มณีวงศ์	๒๙๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๒๙๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ สาย บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖	๑๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๑๒๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๓๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง ๓ สาย บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔	๒๔๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๒๔๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๓๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง ๓ สายบ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๑๕๐,๐๐๐	✓			ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๓๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง ๒ สาย บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖	๘๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๘๐,๐๐๐	✓			ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๓๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง ๓ สาย บ้านดอนชินอก หมู่ที่ ๗	๑๕๕,๐๐๐ เงินสะสม	๑๕๕,๐๐๐	-	✓			ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๓๙	ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘	๓๔๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๓๔๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๔๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช่วง บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๔๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ สายบ้านบัวทองไปบ้านหลุบเลา	๔๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๔๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๔๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง ๒ สาย บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๑๔๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	๑๔๐,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๔๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง ๓ สาย บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๔๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒ สายซอยวัดป่าอุดมชาติไป บ้านบุรพา	๔๐,๐๐๐ เงินสะสม	๔๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๔๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง ๓ สาย บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๑๓	๑๔๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๓๙,๕๐๐	-	✓			ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๔๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สายซอยพรเจริญ	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๔๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖ สายหน้าบ้าน นางสมใจ ชาวนา	๒๘,๐๐๐ เงินสะสม	-	๒๘,๐๐๐			✓	ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
๔๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖ สายซอยสะพานใหม่	๔๐,๐๐๐ เงินสะสม	๔๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ.๖๘ ถึง ก.ย.๖๘
	รวม	๘,๐๔๓,๐๐๐	๖๗๓,๕๐๐	๗,๓๖๙,๕๐๐				

๔.ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ด้านการเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔.๑.๑ แผนงานการเกษตร								
๑	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักใช้ เองจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๒	โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘
	รวม	๓๖,๐๐๐	-	๓๖,๐๐๐				


สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่าง เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ตามแผนการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
โครงการในข้อบัญญัติ/ใช้จ่ายเงินสะสม/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๐๖ โครงการ

- รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๕
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๘
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๘๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๗

แผนภูมิที่ ๓ สถานะการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน ข้อมูล ณ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘



๒. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๖ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๓๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อการขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการบริหารจัดการบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มขึ้น

ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีภารกิจที่ต้องดำเนินการ ๖ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๓ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๓๔,๙๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๔ คงเหลือ ๓๕,๐๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๖

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน

มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๔๙ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๓๐๕,๖๑๕ บาท เพื่อส่งเสริมความสงบเรียบร้อยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การศึกษา การสาธารณสุข การสวัสดิการสังคม การศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ การบริการชุมชนและสังคม ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีภารกิจที่ต้องดำเนินการ ๔๙ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๔,๘๙๕,๓๒๐.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๒ คงเหลือ ๙,๔๑๐,๒๙๔.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๘

๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ

มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๔๘ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๘,๐๔๓,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ และการเกษตร ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น

ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีภารกิจที่ต้องดำเนินการ ๔๘ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๘ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๐ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๖๗๓,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๗ คงเหลือ ๗,๓๖๙,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๓

๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาด้านการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทำให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดีขึ้น

ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีภารกิจที่ดำเนินการ ๓ โครงการ ยังได้ดำเนินการ ๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว - บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ คงเหลือ ๓๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

ในรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๘ ปัจจัยแวดล้อมในการบริหารงานท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ควรดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ อบท. ควรจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับโครงการที่ปฏิบัติ ไม่เน้นการปฏิบัติในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง เช่น โครงการก่อสร้างไม่ควรดำเนินการในช่วงฤดูฝน ฯลฯ และควรกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายให้รอบคอบ รัดกุม ลดความผิดพลาด และเสียเวลา ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนอย่างทั่วถึง อาจจะใช้วิธีการเยี่ยมบ้านลงพื้นที่ พบปะให้ความรู้ เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมาก ยิ่งขึ้น

ควรให้ทุกส่วนงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม รายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานเป็นไตรมาส เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และรวบรวมเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป