

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ๑.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บานจำนวน ๒ ตู้	๑๒,๐๐๐ (โอนงบฯ)	ไตรมาส ๑-๒	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ และตามราคาท้องตลาด	๑๑,๘๐๐	กองคลัง

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๒	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๒๐,๓๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๒๐,๓๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๓๐๐ (โอนงบ)	ไตรมาส ๑-๒	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ และเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	๒๐,๓๐๐	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
๔	อุดหนุนค่าใช้จ่ายของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอดงดง	อุดหนุนค่าใช้จ่ายของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอดงดง	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๒	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๒ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๕	วันเด็กแห่งชาติ	วันเด็กแห่งชาติ ของ อบต.บัวงาม	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๒	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๒๐,๓๒๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ไตรมาส ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๒๐๐,๑๒๔	กองการศึกษา
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า อาหารกลางวัน)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๐๕๘,๔๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ไตรมาส ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๔๙๒,๖๖๐	กองการศึกษา
๘	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านนาเลิง	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาเลิง	๓๕๑,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ไตรมาส ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๑๖๗,๔๐๐	กองการศึกษา
๙	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านโนน แฝก	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนแฝก	๓๒๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ไตรมาส ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๑๔๕,๘๐๐	กองการศึกษา
๑๐	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านบัว ทอง	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบัวทอง	๒๓๗,๖๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ไตรมาส ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๙๗,๒๐๐	กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๒ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ราษฎร์สามัคคี	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี	๓๑๓,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ไตรมาส ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๑๕๑,๒๐๐	กองการศึกษา
๑๒	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน ประชานุเคราะห์ศึกษา	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา	๕๒๙,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ไตรมาส ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๒๓๗,๖๐๐	กองการศึกษา
๑๓	อาหารเสริม (นม) วัสดุงานบ้านงานครัว	อาหารเสริม (นม) วัสดุงานบ้านงาน ครัว	๘๘๐,๙๑๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ไตรมาส ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๔๔๑,๒๔๗.๖๒	กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๓ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	โครงการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ อบต.บัวงาม	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๒	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๙,๘๐๐	งานนโยบาย และแผน (สำนักปลัด)

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๓ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ลงทะเบียนขอรับ สิทธิที่ อบต.บัวงาม	๖,๘๑๗,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ไตรมาส ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๓,๒๑๒,๓๐๐	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด
๑๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	เบี้ยยังชีพความพิการ ที่ลงทะเบียน ขอรับสิทธิที่ อบต.บัวงาม	๑,๖๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ไตรมาส ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๘๐๐,๐๐๐	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ลงทะเบียน ขอรับสิทธิที่ อบต.บัวงาม	๕๔,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ไตรมาส ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด
๑๘	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลบัวงาม	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลบัวงาม	๘๙,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ไตรมาส ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๘๙,๐๐๐	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๔ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการเล่นกีฬานันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับอำเภอ	แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ระดับอำเภอ	๒๐,๐๐๐ (โอนงบฯ)	ไตรมาส ๑-๒	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	๗๐,๐๐๐ (โอนงบฯ)	ไตรมาส ๑-๒	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๑	อุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเดชอุดม	อุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเดชอุดม	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ

๓.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๖๐๐ (โอบงบฯ)	ไตรมาส ๑-๒	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ และ เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ	๔๐,๖๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายสุทิน จันทะเสน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ สายบ้านนาย สุทิน จันทะเสน จำนวน ๑ สาย	๒๐๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๑๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒ สายซอยวัดป่าอุดมชาติไป บ้านหนองสนม (๒ ช่วง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒ สายซอย วัดป่าอุดมชาติไปบ้านหนองสนม (๒ ช่วง) จำนวน ๑ สาย	๒๐๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๑๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ ที่ ๑๓ สายซอยนาคำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๑๓ สายซอย นาคำ จำนวน ๑ สาย	๒๐๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๑๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สายซอยมาตรมณีวงศ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สายซอย มาตรมณีวงศ์ จำนวน ๑ สาย	๑๐๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๙๙,๕๐๐	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ

๓.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑ สายทตใหญ่ไปบ้านดอนชีใน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ ที่ ๑ สายทตใหญ่ไปบ้านดอนชีใน จำนวน ๑ สาย	๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑ สาย เทศบาลบัวงามไปที่พักสงฆ์	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ ที่ ๑ สายเทศบาลบัวงามไปที่พัก สงฆ์ จำนวน ๑ สาย	๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๒ สายซอยชวนชื่น	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๒ สายซอยชวนชื่น จำนวน ๑ สาย	๑๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๑๔๙,๐๐๐	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓ สายซอยโนนจาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓ สายซอยโนนจาน จำนวน ๑ สาย	๑๐๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓ สายซอยนางามเดียว	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓ สายซอยนางามเดียว จำนวน ๑ สาย	๑๐๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓ สายบัวงาม ไปบ้านหนองม่วง	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ ที่ ๓ สายบัวงามไปบ้านหนองม่วง จำนวน ๑ สาย	๑๐๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๙๙,๕๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ

๓.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ สาย ซอยแก้งแต่	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ สายซอยแก้งแต่ จำนวน ๑ สาย	๑๐๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ สาย ซอยดอนปู่ตา - นากบ	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ สายซอยดอนปู่ตา - นากบ จำนวน ๑ สาย	๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕ สายบ้าน โนนแฝกไปบ้านราษฎร์สามัคคี	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕ สายบ้านโนนแฝกไปบ้าน ราษฎร์สามัคคี จำนวน ๑ สาย	๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖ สายห้วยบัว ใต้	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเลิง หมู่ ที่ ๖ สายห้วยบัวใต้ จำนวน ๑ สาย	๗๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๖๙,๕๐๐	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเลิง หมู่ ๖ สายบ้านนา เลิงไปบ้านราษฎร์สามัคคี	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเลิง หมู่ ๖ สายบ้านนาเลิงไปบ้านราษฎร์ สามัคคี จำนวน ๑ สาย	๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๔๙,๕๐๐	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ

๓.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓๘	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมเท คอนกรีต บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ แห่ง	๒๕,๕๖๗ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๒๕,๕๖๗	กองช่าง
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘ สายรอบหมู่บ้านหน้าโรงเรียนไป ศพด.	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านราษฎร์ สามัคคี หมู่ที่ ๘ สายรอบหมู่บ้าน หน้าโรงเรียนไป ศพด. จำนวน ๑ สาย	๑๐๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘ สายบ้านราษฎร์สามัคคีไป บ้านนาเลิง	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านราษฎร์ สามัคคี หมู่ที่ ๘ สายบ้านราษฎร์ สามัคคีไปบ้านนาเลิง จำนวน ๑ สาย	๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ สายบ้าน บัวทองไปบ้านหมากมาย	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ สายบ้านบัวทองไปบ้าน หมากมาย จำนวน ๑ สาย	๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ สายบ้าน บัวทองไปบ้านโนนใหญ่	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ สายบ้านบัวทองไปบ้าน โนนใหญ่ จำนวน ๑ สาย	๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ

๓.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สาย บ้านโคกพัฒนาไปบ้านบัวทอง	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านโคกพัฒนาไป บ้านบัวทอง จำนวน ๑ สาย	๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สาย บ้านโคกพัฒนาไปบ้านหมาก มาย	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านโคกพัฒนาไป บ้านหมากมาย จำนวน ๑ สาย	๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สาย บ้านโคกพัฒนาไปบ้านบัวงาม หมู่ ๑๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านโคกพัฒนาไป บ้านบัวงาม หมู่ ๑๔ จำนวน ๑ สาย	๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ๔ สาย บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง ๔ สาย บ้าน อุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๔ สาย	๑๐๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ๓ สาย บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๑๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง ๓ สาย บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๓ สาย	๑๐๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๙๙,๕๐๐	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ

๓.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔ สายตอนปู้ตา – บ้าน โคกพัฒนา	ปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหิน คลุก) บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔ สายตอนปู้ตา – บ้านโคกพัฒนา จำนวน ๑ สาย	๑๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๑๔๙,๐๐๐	กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔ สายซอย สาละวัน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔ สายซอยสาละวัน จำนวน ๑ สาย	๗๕,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔ สายซอยมารวย	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔ สายซอยมารวย จำนวน ๑ สาย	๗๕,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สายซอย สท.สมพาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สายซอย สท.สมพาน จำนวน ๑ สาย	๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สาย ซอยชูชะ	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สายซอยชูชะ จำนวน ๑ สาย	๕๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ

๓.๑ แนวทาง/กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินคลุก) บ้านบัวงาม หมู่ ๑๕ สายซอยนาพ้อใหญ่เดช	ปรับปรุงถนนลูกรัง (หินคลุก) บ้านบัวงาม หมู่ ๑๕ สายซอยนา พ้อใหญ่เดช จำนวน ๑ สาย	๑๐๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๙๙,๕๐๐	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ๒ สาย บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖ ๑.สายซอยข้างวัด ๒.สายซอย น.ก.	ปรับปรุงถนนลูกรัง ๒ สาย บ้าน ดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖ ๑.สายซอย ข้างวัด ๒.สายซอย น.ก. จำนวน ๒ สาย	๑๐๐,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ไตรมาส ๑-๓	ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๙๙,๕๐๐	กองช่าง

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-

ข้อเสนอแนะ

-