



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)**

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. แผนงาน/โครงการ และผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๓๒,๓๔๓,๘๘๐บาท แบ่งเป็นงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียด ปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑



ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม มีผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานในภาพรวม ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๑๕ โครงการ ดังรายละเอียด ปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒ - แผนภูมิที่ ๓



	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณที่ได้	๓๕,๐๐๐	๑๒,๗๓๓,๑๔๐	๘,๐๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
ผลการใช้จ่าย	๓๐,๐๐๐	๑๑,๘๙๕,๗๔๔.๕๕	๗,๒๕๔,๐๐๐	๐	
คงเหลือ	๕,๐๐๐	๘๓๗,๓๙๕.๕๕	๗๙๖,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการที่ติดตาม		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	โครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ ทั้งหมดรวม			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๓	๒.๖๑	๒	-	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต ประชาชน	๔๘	๔๑.๗๔	๔๕	-	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ	๖๒	๕๓.๙๑	๕๙	-	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม	๒	๑.๗๔	๐	-	๒
รวมทั้งสิ้น	๑๑๕	๑๑๕	๑๐๖	-	๙

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ ด้านบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๒	โครงการบริการรับชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓		
๓	สำรวจความพึงพอใจ	๕,๐๐๐	(โอนลด - ๕,๐๐๐)	-			✓
	รวม	๓๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-			

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๑ ด้านบริการชุมชนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒.๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
๑	โครงการเดินรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	๕๐	✓		
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓		
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐	๑,๖๒๕	๓,๓๗๕	✓		
๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความ สามัคคี	๕,๐๐๐	๒,๔๐๐	๒,๖๐๐	✓		
๕	วัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันฯ)	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒.๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
๖	อุดหนุนค่าใช้จ่ายของศูนย์ต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดอำเภอเดชอุดม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
	รวม	๔๕,๐๐๐	๓๓,๙๗๕	๑๑,๐๒๕			
๒.๑.๒ แผนงานการศึกษา							
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓		
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน)	๒๒๐,๓๒๐	๒๐๐,๑๒๔	๒๐,๑๙๖	✓		
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	๑,๐๕๘,๔๐๐	๙๐๙,๕๕๐	๑๔๘,๘๖๐	✓		
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า อุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๐๒,๓๒๐	๗๘,๐๑๙	๒๔,๓๐๑	✓		
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาเลิง	๓๕๑,๐๐๐	๓๒๑,๕๗๐	๒๙,๔๓๐	✓		
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนแฝก	๓๒๔,๐๐๐	๒๙๗,๘๑๐	๒๖,๑๙๐	✓		
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบัวทอง	๒๓๗,๖๐๐	๑๘๕,๗๖๐	๕๑,๘๔๐	✓		
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี	๓๑๓,๒๐๐	๒๙๗,๕๙๔	๑๕,๖๐๖	✓		
๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา	๕๒๙,๒๐๐	๔๗๕,๒๐๐	๕๔,๐๐๐	✓		
	รวม	๓,๑๖๖,๐๔๐	๒,๗๙๖,๖๑๗	๓๖๙,๔๒๓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒.๑.๓ แผนงานสาธารณสุข							
๑	การขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๒,๙๐๐	๕๑,๗๙๕	๑,๑๐๕	✓		
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		
๓	ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	-	✓		
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านบัวงาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง สนม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านบัวงาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง แวง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านโนนแฝก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านนาเลิง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๑๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านดอนชี นอก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๑๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎร์ สามัคคี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๑๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านบัวทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๑๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกพัฒนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๑๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านอุดมชาติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๑๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองสนม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒.๑.๓ แผนงานสาธารณสุข							
๑๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านบัวงาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๑๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านบัวงาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๑๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนชีโน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓		
	รวม	๔๔๑,๙๐๐	๔๒๐,๗๙๕	๒๑,๑๐๕			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒.๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน							
๑	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานไฟฟ้า ถนน)	๗๐,๐๐๐	๖๙,๘๐๐	๒๐๐	✓		
๒	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สายพาดดับ บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๒	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๑๗.๕๕	๒๘๒.๔๕	✓		
๓	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้านพร้อมล้อมรั้ว บ้านดอนชี นอก หมู่ที่ ๗	๗๕,๐๐๐ เงินสะสม	๗๕,๐๐๐	-	✓		
๔	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง บ้านดอนชีนอก หมู่ที่ ๗	๗๕,๐๐๐ เงินสะสม	-	๗๕,๐๐๐			✓
	รวม	๒๗๐,๐๐๐	๑๙๔,๕๑๗.๕๕	๗๕,๔๘๒.๔๕			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒.๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๑	โครงการผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๔๐	๔๖๐	✓		
๒	โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปราศจากขยะ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓		
๓	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	๒๐๐	✓		
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓		
	รวม	๙๐,๐๐๐	๘๙,๓๔๐	๖๖๐			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒.๑.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน ตำบลยาเสพตติ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	✓		
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ระดับอำเภอ	๒๐,๐๐๐	(โอนลด -๒๐,๐๐๐)	-			✓
๓	อุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเดชอุดม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	✓		
	รวม	๑๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-			

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๒ ด้านการดำเนินงานอื่นๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒.๑.๗ แผนงานงบกกลาง							
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๘๑๗,๒๐๐	๖,๔๘๙,๗๐๐	๓๒๗,๕๐๐	✓		
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๖๑๒,๘๐๐	๗,๒๐๐	✓		
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๔,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓		
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	-	✓		
	รวม	๘,๕๘๐,๒๐๐	๘,๒๔๐,๕๐๐	๓๓๙,๗๐๐			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการเกษตร และเศรษฐกิจ

๓.๑ ด้านการเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑ สายเทศบาล บัวงาม - บ้านโคกพัฒนา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๒ สายหนองสนม - นาขุม	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓ สายบ้านบัวงาม - บ้านหนองแวง	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	✓		

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ

๓.๑ ด้านการเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ สายซอยนางสีกา ก้านกล้วย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ๒ จุด ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖ สายบ้านนาเลิง - บ้านบัวงาม	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
๗	เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งแผงพลังงานโซลาร์เซลล์ บ้านคอนหิน หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘ สายบ้าน ราษฎร์ สามัคคี - บ้านโนนแฝก	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
๙	เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งแผงพลังงานโซลาร์เซลล์ บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒ สายวัดป่าอุดมชาติ - บ้านหนองสนม	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๑๓ สายซอยป่าไร่	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
๑๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔ สายซอยคอกหมู - หนองปิ่นแตก	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
๑๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔ สายซอยโนนขี้เหล็ก - แก้งฮ้าง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สายมาตย์มณีวงศ์	๓๕๐,๐๐๐ โอนงบฯ	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
๑๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชีใน หมู่ที่ ๑๖ สายหน้าบ้านนางสมใจ ชาวนา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑ สายเทศบาลบัวงาม-บ้านโคกพัฒนา	๒๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๒๐๐,๐๐๐	-	✓		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๒ สายซอยบ้านใหม่พัฒนา	๑๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๕๐,๐๐๐	-	✓		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ สายบ้านหนองแวงไปบ้านโนนแอมชัน	๒๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๒๐๐,๐๐๐	-	✓		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ สายซอยข้างวัดบ้านโนนแฝก	๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	๒๐,๐๐๐	-	✓		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ สายซอยหน้าบ้านนายสถิต จันทำ	๑๓๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๓๐,๐๐๐	-	✓		
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕	๒๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๒๕๐,๐๐๐	-	✓		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘ สายบ้านพ่อใหญ่สีไป ศพด.	๑๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๕๐,๐๐๐	-	✓		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายสุทิน จันทะเสน	๒๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๒๐๐,๐๐๐	-	✓		
๒๔	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๕๐,๐๐๐	-	✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒ สายซอยวัดป่าอุดมชาติไปบ้านหนองสนม (๒ ช่วง)	๒๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๒๐๐,๐๐๐	-	✓		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๑๓ สายซอยนาคำ	๒๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๒๐๐,๐๐๐	-	✓		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สายซอยมาตรมณีวงศ์	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		
๒๘	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		
๒๙	โครงการลอกคลองระบายน้ำ พร้อมวางท่อ บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑ สายทศใหญ่ไปบ้านดอนชีโน	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓		
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑ สายเทศบาลบัวงามไปที่พักสงฆ์	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓		
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๒ สายซอยชวนชื่น	๑๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๕๐,๐๐๐	-	✓		
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓ สายซอยโนนจาน	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓ สายซอยนางามเดี่ยว	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๓ สายบัวงามไปบ้านหนองม่วง	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ สายซอยแก้ง แต่	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ สายซอยดอนปู่ตา - นากบ	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓		
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนแฝก หมู่ที่ ๕ สายบ้านโนน แฝกไปบ้านราษฎร์สามัคคี	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓		
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖ สายบ้านนาเลิงไปบ้านบัวงาม	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖ สายห้วยบัวใต้	๗๐,๐๐๐ เงินสะสม	๗๐,๐๐๐	-	✓		
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเลิง หมู่ ๖ สายบ้านนาเลิงไปบ้านราษฎร์สามัคคี	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓		
๔๒	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อม เทคอนกรีต บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖	๒๕,๕๖๗ เงินสะสม	๒๕,๕๖๗	-	✓		
๔๓	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กนาเลิง บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๖	๕๔,๔๓๓ เงินสะสม	๕๔,๔๓๓	-	✓		
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘ สายรอบหมู่บ้านหน้าโรงเรียนไป ศพด.	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๘ สายบ้านราษฎร์สามัคคีไปบ้านนาเลิง	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓		
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ สายบ้านบัวทองไปบ้านหมากมาย	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙ สายบ้านบัวทองไปบ้านโนนใหญ่	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓		
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านโคกพัฒนาไปบ้านบัวทอง	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓		
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านโคกพัฒนาไปบ้านหมากมาย	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓		
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายบ้าน โคกพัฒนาไปบ้านบัวงาม หมู่ ๑๔	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓		
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ๔ สาย บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ๓ สาย บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง หินคลุก) บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔ สายดอนปู่ตา - บ้านโคกพัฒนา	๑๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๕๐,๐๐๐	-	✓		
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔ สายซอยสาละวัน	๗๕,๐๐๐ เงินสะสม	๗๕,๐๐๐	-	✓		
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๔ สายซอยมารวย	๗๕,๐๐๐ เงินสะสม	๗๕,๐๐๐	-	✓		
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สายซอย สท.สมพาน	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓		
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑๕ สายซอยชูชะ	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๕๐,๐๐๐	-	✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินคลุก) บ้านบัวงาม หมู่ ๑๕ สายซอยนาโพธิ์ใหญ่เดช	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ๒ สาย บ้านดอนชีโน หมู่ที่ ๑๖	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๑๐๐,๐๐๐	-	✓		
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านโคกพัฒนาไปบ้านดอนชีนอก	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านโคกพัฒนาไปบ้านดอนชีนอก	๓๕๐,๐๐๐	-	(โอนลด - ๓๕๐,๐๐๐)			✓
๖๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอ ถ้ำสูง ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลบัวงาม	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓
	รวม	๘,๐๕๐,๐๐๐	๗,๒๕๔,๐๐๐	๗๙๖,๐๐๐			

๔. ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ด้านการเศรษฐกิจ


ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓.๑.๑ แผนงานการเกษตร							
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓
	รวม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ตามแผนการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
 โครงการในข้อบัญญัติ/ใช้จ่ายเงินสะสม/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๑๕ โครงการ

- รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๕ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๐๖ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๗
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๓



๒. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

ณ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อการขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการบริหารจัดการบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มขึ้น

ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการ ๓ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๔๘ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๗๓๓,๑๔๐ บาท เพื่อส่งเสริมความสงบเรียบร้อยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การศึกษา การสาธารณสุข การสวัสดิการสังคม การศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ การบริการชุมชนและสังคม ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการ ๔๕ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๘๙๕,๗๔๔.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๒ คงเหลือ ๘๓๗,๓๙๕.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๘

๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจ

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๖๒ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๘,๐๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ และการเกษตร ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ดีขึ้น

ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการ ๕๙ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๗,๒๕๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๑ คงเหลือ ๗๙๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๙

๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๒ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาด้านการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทำให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดีขึ้น

ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการ ๒ โครงการ ยังได้ดำเนินการ ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว - บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

ในปี ๒๕๖๗ ปัจจัยแวดล้อมในการบริหารงานท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ควรดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ อปท. ควรจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับโครงการที่ปฏิบัติ ไม่เน้นการปฏิบัติในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง เช่น โครงการก่อสร้างไม่ควรดำเนินการในช่วงฤดูฝน ฯลฯ และควรกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายให้รอบคอบ รัดกุม ลดความผิดพลาด และเสียเวลา ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนอย่างทั่วถึง อาจจะใช้วิธีการเยี่ยมบ้านลงพื้นที่ พบปะให้ความรู้ เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมาก ยิ่งขึ้น

ควรให้ทุกส่วนงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม รายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นไตรมาส เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และรวบรวมเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป